

## 附件 1

### 福建省装配式建筑评价申请表 (设计阶段预评价)

报建编号 350212201514068

项目名称 厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区  
II-3 地块工程

申报单位 厦门市城市建设发展投资有限公司  
厦门市特房海湾投资有限公司 (盖章)

主管部门 厦门市住房和城乡建设局

申报时间 2025 年 3 月 4 日

# 填写说明

1. 申报表一律采用小四号仿宋字体填写,以 **A4** 纸打印,一式四份。
2. 申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。
3. 项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

一、项目基本情况									
建筑类型		<input type="checkbox"/> 居住建筑 <input checked="" type="checkbox"/> 公共建筑 <input type="checkbox"/> 其他_____（选项打 <input checked="" type="checkbox"/> ，下同）							
评价依据		<input checked="" type="checkbox"/> 《福建省装配式建筑评价标准》(DBJ/T13-426-2023) <input type="checkbox"/> 《装配式建筑评价标准》(GB/T51129-2017) <input type="checkbox"/> 其他_____							
申请评价阶段		<input checked="" type="checkbox"/> 设计阶段预评价 <input type="checkbox"/> 施工阶段评价							
项目名称		厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区 II-3 地块工程							
项目所在地		厦门市同安新城 12-14 片区西洲路北侧							
实施装配式建造情况	装配式建筑栋号	结构类型	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	主体结构得分 Q <sub>1</sub>	围护和内墙得分 Q <sub>2</sub>	装修与设备管线 Q <sub>3</sub> 得分	技术创新 Q <sub>4</sub> 得分	单体建筑装配率 (%)	评价等级
	1-1 #楼	<input type="checkbox"/> 装配式混凝土 <input type="checkbox"/> 装配式钢结构 <input type="checkbox"/> 装配式木结构 <input checked="" type="checkbox"/> 装配式混合结构	94249	50	20	8	8	86	AA 级
建设单位		厦门市城市建设发展投资有限公司				传真	/		
通讯地址		厦门市湖里区同益路 9 号地产大厦 15 层				邮编	361000		
负责人		朱旭东	电话	0592-5315888		手机	/		
联系人		郑真徐	电话	/		手机	15859276219		
代建单位		厦门市特房海湾投资有限公司				传真	/		

通讯地址	厦门市思明区厦禾路 1236 号五层			邮编	/
负责人	黄鹏飞	电话	0592-5605923	手机	/
联系人	林嘉祺	电话	/	手机	13696936967
设计单位	中国联合工程有限公司			传真	/
通讯地址	厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 塔 21 层			邮编	361000
负责人	郑红梅	电话	0592-5584908	手机	/
联系人	刘亚	电话	/	手机	13003990858
深化设计单位	福州左岸建筑设计有限公司			传真	/
通讯地址	福州市仓山区金祥路 517 号金山海悦 A1-1602			邮编	350000
负责人	杨立旺	电话	/	手机	13405984200
联系人	杨立旺	电话	/	手机	13405984200
深化设计单位	锐建工程咨询有限公司			传真	/
通讯地址	厦门市湖里区岭下西路 265 号 901 室			邮编	361000
负责人	赵志刚	电话	0592-5770799	手机	/
联系人	严颖斌	电话	/	手机	18659265592
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司			传真	/
通讯地址	厦门市湖里区园山南路国投商务中心 C 座 16-18 层			邮编	361000
负责人	易文权	电话	020-38119600	手机	/
联系人	简忠波	电话	/	手机	18959298201
监理单位	福州兢成建设监理咨询有限公司			传真	/
通讯地址	福州市晋安区王庄街道跃进路 13 号一层 1117			邮编	350000

负责人	徐子强	电话	0591-87893713	手机	/
联系人	蔡俏	电话	/	手机	15880290393
部品部件生产单位	浙江东南钢制品有限公司			传真	/
通讯地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路			邮编	311200
负责人	黎发军	电话	/	手机	18858290396
联系人	沈剑清	电话	/	手机	15869156898
部品部件生产单位	金刚幕墙集团有限公司			传真	/
通讯地址	佛山市三水区三水大道			邮编	528100
负责人	李广云	电话	/	手机	13929222916
联系人	杨二朋	电话	/	手机	13412200529

## 二、单位工程概况

本项目位于福建省厦门市同安新城 12-14 片区西洲路北侧。

本项目总建筑面积 137626 m<sup>2</sup>，地上建筑面积 114344 m<sup>2</sup>，地下室建筑面积 23282 m<sup>2</sup>。其中 1-1#楼超高层建筑为钢框架-钢筋混凝土核心筒+伸臂桁架，建筑面积合计 94249 m<sup>2</sup>。预制构件为钢构件、钢筋桁架楼承板、构件式玻璃幕墙等，装配率 86%。

重要设计参数：主体结构设计工作年限为 50 年，建筑结构的安全等级为一级，建筑抗震设防类别为乙类，地震作用采用的抗震设防烈度为 7 度。设计基本地震加速度为 0.15g。设计地震分组：第三组，场地类别 II 类，场地特征周期 0.45sec；50 年一遇的基本风压为 0.80kN/m<sup>2</sup>，地面粗糙度为 A 类。地基基础设计等级为甲级，1-1#楼采用桩筏基础，主楼范围内采用大直径深井灌注桩。

结构抗震等级：

结构部位	抗震等级
上部结构（不含构架层）	框架一级，核心筒特一级

加强层及相邻层、底部加强部位、核心筒收进处上下层	框架特一级，核心筒特一级
其他	伸臂桁架斜腹杆一级，构架层二级

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：厦门合立道施工图审查有限公司，合格书编号 3502121900010183-TX-020。

### 三、评价内容简介

#### 1. 主体结构应用情况

##### 1.1、竖向构件中预制部品部件的应用比例应计算：

采用钢框架-混凝土核心筒混合结构，符合：（1）框架柱全部采用钢柱或钢管混凝土柱；（2）框架梁全部采用钢梁；（3）混凝土核心筒施工应用滑模施工工艺。

结构竖向构件评价项得分 **15.0** 分；

##### 1.2、水平构件中预制部品部件的应用比例应计算：

1-1#楼钢框架采用金属楼承板，混凝土核心筒采用普通模板施工现浇板，应用比例如下：

1-1#楼预制水平构件应用比例计算									
楼层号	层数	预制构件水平投影面积 ( $A_{1c}$ )				各楼层外轮廓面积之和 ( $A_1$ )			
		预制板实际水平投影面积	钢筋桁架楼承板实际水平投影面积	钢雨披实际水平投影面积	合计	建筑外轮廓面积	电梯井道、采光井等建筑洞口面积	竖向构件水平投影面积	合计
4~6层	3	0.00	1572.22	0.00	4716.66	2020.97	143.47	127.76	5249.24
7~11层	5	0.00	1587.05	0.00	7935.27	2020.97	143.47	116.25	8806.29
12层	1	0.00	1221.67	0.00	1221.67	1956.40	444.28	110.52	1401.61
13~21层	9	0.00	1589.45	0.00	14305.03	2016.95	143.47	108.54	15884.47
22~23层	2	0.00	1674.34	0.00	3348.69	2101.84	143.47	108.68	3699.39
24~33层	10	0.00	1661.26	0.00	16612.62	2016.58	93.72	90.03	18328.33
34层	1	0.00	1626.92	0.00	1626.92	1982.24	65.38	89.77	1827.09
35层	1	0.00	1661.63	0.00	1661.63	1902.97	65.38	89.17	1748.42
36~40层	5	0.00	1669.13	0.00	8345.64	2016.95	69.34	83.29	9321.58

41~42层	2	0.00	1753.32	0.00	3506.64	2101.14	69.34	73.29	3917.02
43~46层	4	0.00	1676.55	0.00	6706.19	2016.95	69.34	74.94	7490.65
47~48层	2	0.00	1682.97	0.00	3365.94	2016.95	69.34	70.15	3754.91
屋面层	1	0.00	1682.97	0.00	1682.97	2016.95	62.32	67.73	1886.90
合计	-	-	-	-	75035.87	-	-	-	83315.90

水平预制构件应用比例

90.06%

结论：水平预制构件应用比例  $Q_{1c}=A_{1c}/A_1=$

此项得分：

40.0

水平预制构件应用比例  $100.0\% > 90\%$ ，主体结构水平构件评价项得分 40.0 分；

### 1.3、设计标准化、模数化得分计算：

1-1#楼轴线尺寸存在不符合 1M 基本模数整倍数；楼梯间开间、进深轴线尺寸存在不符合扩大模数 2M、3M 整倍数；层高不存在不符合 1M 基本模数整倍数。根据《福建省装配式建筑评价标准》(DBJ/T13-426-2023)规定，此项得-4 分。

### 1.4、部品部件通用化计算：

1-1#楼无部品部件通用化，根据《福建省装配式建筑评价标准》(DBJ/T13-426-2023)规定，此项得分 0 分。

### 1.5、主体结构各评价单元得分（最高 50 分）汇总表：

评价项	柱、支撑、承重墙等竖向构件	梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件	工厂组合成型钢筋制品	设计标准化、模数化			部品部件通用化		最低分值
评价要求	$35\% \leq \text{比例} \leq 80\%$	$70\% \leq \text{比例} \leq 90\%$	比例 $\geq 60\%$	存在不符合 1M 基本模数整倍数的轴线尺寸	存在不符合扩大模数 2M、3M 整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸	存在不符合 1M 基本模数整倍数的层高	$100 \leq \text{轮廓尺寸}$ 相同的预制混凝土梁、板类构件个数 $\leq 200$	$60 \leq \text{轮廓尺寸}$ 相同的预制混凝土楼梯类构件个数 $\leq 120$	30
评价分值	20~30*	20~40*	2	-2	-2	-2	1~2*	1~2*	30
1-1#楼	比例/个数	100.0%	90.1%	/	存在	存在	/	/	50分，

	得分	15.0	40.0	/	-2	-2	/	/	/	不低于 30 分的要求
根据《福建省装配式建筑评价标准》(DBJ/T13-426-2023)规定, 1-1#楼满足主体结构部分的分值不低于 30 分的要求。										
2. 围护墙和内隔墙应用情况										
2.1、非承重围护墙非砌筑计算:										
1-1#楼围护墙采用单元体玻璃幕墙, 且应用比例不小于 80%, 非承重围护墙非砌筑应用比例计算如下表:										
1-1#楼围护墙非砌筑应用比例计算										
楼层号	层数	单层围护墙高度(m)	单层围护墙非砌筑长度(m)	单层围护墙砌筑长度(m)	单层围护墙非砌筑墙面总面积(m <sup>2</sup> )	围护墙非砌筑墙面总面积 A <sub>2a</sub> (m <sup>2</sup> )	单层围护墙总长度(m)	单层围护墙墙面总面积(m <sup>2</sup> )	围护墙墙面面积 A <sub>w1</sub> (m <sup>2</sup> )	
1~2 层	2	4.50	177.68	0.00	799.56	1599.12	177.68	799.56	1599.12	
3 ~11层	9	4.20	185.92	0.00	780.86	7027.74	185.92	780.86	7027.74	
12 层	1	5.50	182.16	0.00	1001.88	1001.88	182.16	1001.88	1001.88	
13~22 层	10	4.20	185.92	0.00	780.86	7808.6	185.92	780.86	7808.6	
23层	1	5.50	187.56	0.00	1031.58	1031.58	187.56	1031.58	1031.58	
24~33层	10	4.20	185.92	0.00	780.86	7808.6	185.92	780.86	7808.6	
34层	1	5.50	182.16	0.00	1001.88	1001.88	182.16	1001.88	1001.88	
35~41层	7	4.20	185.92	0.00	780.86	5466.02	185.92	780.86	5466.02	
42层	1	5.50	189.44	0.00	1041.92	1041.92	189.44	1041.92	1041.92	
43~48层	6	4.20	185.92	0.00	780.86	4685.16	185.92	780.86	4685.16	
屋顶层	1	4.50	185.92	0.00	836.64	836.64	185.92	836.64	836.64	
合计		-	-	-	-	39309.14	-	-	39309.14	
围护墙非砌筑应用比例: Q <sub>2a</sub> =A <sub>2a</sub> /A <sub>w1</sub>			100%							
应用比例≥80%, 此项得 10 分。			10							
非承重围护墙非砌筑的应用比例不小于 80%, 得分为 10 分。										



## 2.2、围护墙与保温、隔热、装饰一体化计算：

围护墙与保温、隔热、装饰一体化，且应用比例不小于 80%，应用比例计算如下表：

楼层号	层数	单层围护墙高度(m)	单层围护墙采用墙体与保温、隔热或者装饰一体化长度(m)	围护墙采用墙体与保温、隔热或者装饰一体化总面积 $A_{2b}$ (m <sup>2</sup> )	单层围护墙总长度(m)	围护墙墙面面积 $A_{w2}$ (m <sup>2</sup> )
1 层	1	4.5	190.76	858.40	190.76	858.40
2 层	1	4.5	181.66	817.46	181.66	817.46
3 层	1	4.2	181.66	762.96	181.66	762.96
4~11 层	8	4.2	185.92	6246.95	185.92	6246.95
12 层	1	5.5	139.55	767.53	184.05	1012.29
13~21 层	9	4.2	185.49	7011.56	185.49	7011.56
22 层	1	4.2	192.96	810.44	192.96	810.44
23 层	1	5.5	137.23	754.77	192.96	1061.29
24~32 层	9	4.2	185.92	7027.81	185.92	7027.81
33 层	1	4.5	185.92	836.64	185.92	836.64
34 层	1	5.5	118.86	653.72	185.98	1022.90
35~40 层	6	4.2	185.92	4685.28	185.92	4685.28
41 层	1	4.2	192.99	810.54	192.99	810.54
42 层	1	5.5	186.23	1024.25	191.40	1052.69
43~47 层	5	4.2	185.94	3904.74	185.94	3904.74
48 层	1	4.5	185.94	836.73	185.94	836.73
屋顶层	1	4.2	185.92	780.87	185.92	780.87
合计		—	—	38590.64	—	39539.53
围护墙采用墙体、保温、隔热、装饰一体应用比例： $Q_{2b}=A_{2b}/A_{w1}$			97.60%			
应用比例 $\geq 80\%$ ，此项得 10 分。			10			

围护墙与保温、隔热、装饰一体化的应用比例不小于 80%，得分为 10 分。

### 2.3、围护墙和内隔墙各评价单元得分（最高 20 分）汇总表：

评价项		非承重围护墙非砌筑	围护墙与保温、隔热、装饰一体化	内隔墙非砌筑	内隔墙与管线、装修一体化	内隔墙与装修一体化	内隔墙与管线一体化	最低分值
评价要求		比例 $\geq 80\%$	$50\% \leq \text{比例} \leq 80\%$	$50\% \leq \text{比例} \leq 80\%$	$50\% \leq \text{比例} \leq 80\%$	$50\% \leq \text{比例} \leq 80\%$	$50\% \leq \text{比例} \leq 80\%$	10
评价分值		10	4~10*	5~10*	2~5*	1~2*	1~2*	10
1-1#楼	比例/个数	100.0%	97.6%	/	/	/	/	20 分，不低于 10 分的要求
	得分	10.0	10.0	/	/	/	/	

根据《福建省装配式建筑评价标准》(DBJ/T13-426-2023)规定，1-1#楼满足围护墙和内隔墙部分的分值不低于 10 分的要求。

### 3. 装修和设备管线应用情况

1-1#楼采用管线分离，且应用比例不小于 70%，情况如下：①给排水：给水系统、排水系统采用管线分离，部分水平穿墙线管采用预埋；②电气：动力配电系统采用管线分离，照明系统、弱电系统、防雷接地系统部分预埋；③暖通：通风系统、防排烟系统、空调系统采用管线分离，无预埋管线；④消防：消防栓系统、喷淋系统采用管线分离，火灾报警系统部分管线预埋。

应用比例计算如下表：

专业	预埋管线长度(m)	非预埋管线长度 $L_{3d}$ (m)	总长度 $L_g$ (m)
给排水	1818.43	18272.28	20090.71
电气	23437.13	61628.93	85066.06
暖通	/	90082.23	90082.23
消防	72094.31	83338.79	155433.10
总计	97350.36	253322.23	350672.10
预制竖向构件应用比例： $Q_{3d}=L_{3d}/L_g$		72.24%	
应用比例 $\geq 70\%$ ，此项得 8 分。		8	

1-1#楼管线分离且应用比例不小于 70%，管线分离得 8 分；未采用全装修，

干式工法楼面、地面，集成厨房，集成卫生间，得 0 分。

根据《福建省装配式建筑评价标准》(DBJ/T13-426-2023)规定可得分 8 分，该部分的分值无最低分值要求。

#### 4. 技术创新应用情况

##### 4.1、BIM 技术应用

装配式建筑在设计阶段及施工阶段均采用 BIM 技术应用。

在设计阶段提供（含 BIM 模型物料清单）：建模精度达到 LOD3.0 的全专业 BIM 模型，得 1 分；非装配式混凝土结构提供包含详细节点设计的 BIM 模型及碰撞检测报告，得 2 分；

在施工阶段提供（详建设单位承诺函）：提供与装配式主体结构评分项相关的预制构件深化设计 BIM 模型（建模精度达到 LOD4.0），得 2 分；围护墙 BIM 模型（建模精度达到 LOD4.0），得 1 分。

##### 4.2、标准化外窗应用

采用的外窗符合《福建省民用建筑外窗工程技术规范》DBJ13-255 规定，并有深化设计图纸及 BIM 模型，得 2 分

##### 4.3、技术创新各评价单元得分（最高 10 分）汇总表

评价项	BIM 技术应用	可追溯管理系统	项目组织方式	应用自主知识产权的装配式建筑产品体系	减震隔震技术集成应用	标准化外窗应用	最低分值
评价要求	设计阶段、施工阶段	-	采用工程总承包模式	相关体系需通过福建省住建厅的科技评审	评价单元应用减震、隔震部件且技术措施符合现行国家及福建省相关技术标准	应用面积比例 $\geq 80\%$	5
评价分值	6	1	1	2	2	2	10
得分	6.0	/	/	/	/	2.0	8 分，不低于 5 分的要求

根据《福建省装配式建筑评价标准》(DBJ/T13-426-2023)规定可得 8 分，满足技术创新部分的分值不低于 5 分的要求。

#### 5. 装配率计算

根据《福建省装配式建筑评价标准》(DBJ/T13-426-2023)，装配率应按下列



本项目位于福建省厦门市同安区,1-1#楼为钢框架-钢筋混凝土混凝土+伸臂桁架结构。

装配式方案采用围护墙非砌筑、钢筋桁架楼承板等较成熟的体系及技术手段,设计阶段及施工阶段均采用 BIM 技术。

设计遵循少规格、多组合的原则,力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。

六、申报单位意见

(1) 本项目无装配式建造要求。

(2) 本项目 1-1#楼装配式建筑设计阶段预评价相关资料完整,其主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求,评价单元装配率不低于 76%,符合《福建省装配式建筑评价标准》(DBJ/T13-426-2023)的相关规定,自评本项目 1-1#楼设计阶段预评价为 AA 级装配式建筑。

(盖章)

2025 年 3 月 4 日

七、专家组意见

签字:

年 月 日

八、评价管理机构意见

(盖章)

年 月 日